



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUN. MARISA LULA DA SILVA

Local: AGROVILA P. A. UNIÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO	
I	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA						
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	17.353,80	18,09%	17.353,80	100,0%		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.155,84	7,46%	5.724,67	80,0%	1.431,17	20,0%
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.847,11	5,05%			4.847,11	100,00%
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	3.067,14	3,20%	3.067,14	100,0%		
5.0	COBERTURA	11.391,18	11,87%	7.559,76	66,37%	3.831,42	33,63%
6.0	PISO	38.876,86	40,53%	19.438,43	50,0%	19.438,43	50,0%
8.0	REVESTIMENTOS - PAREDES E TETOS	1.946,42	2,03%	1.946,42	100,0%		
7.0	ESQUARIAS	3.349,01	3,49%			3.349,01	100,0%
9.0	PINTURA	797,58	0,83%			797,58	100,0%
10.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	926,33	0,97%	926,33	100,0%		
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	839,87	0,88%	839,87	100,0%		
12.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	5.380,80	5,61%			5.380,80	100,0%
	<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>	<b>95.931,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>56.856,42</b>	<b>59,27%</b>	<b>39.075,52</b>	<b>40,73%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>56.856,42</b>	<b>59,27%</b>	<b>95.931,94</b>	<b>100,00%</b>

Data: COUTO MAGALHÃES/TO., 06 DE ABRIL DE 2021

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: MARCELO CARDOSO MAIA

CREA/CAU: CREA-TO 180020/D